

8. Bauabschnitte Trainingsraum

26.03.2007

Boden verteilt und zum Teil weggefahren von Heinz Moser.

31.03.2007

Außenbereich fertig gemacht. Boden verteilt und den Rest weggefahren.

Zusätzlich eingelegte Balken eingemauert. Glas weggefahren.

Mit dabei: Heinz Schauber, Thomas Glöckle, Dirk Pötzsch, Heinz Moser

03.04.2007

Mauer im Trainingsraum fertig verputzt durch Heinz Moser.

04.04.2007

Kabelkanäle für Stromversorgung im Keller angebracht durch Heinz Moser.

21.04.2007

Weiter Kabelkanäle im Keller und im Gang angebracht, Kabel eingezogen, Verteilerkasten angebracht, Schutt weg gefahren, Profile für die Holzverkleidung angebracht, Klammern aus den Balken entfernt, überschüssige Beleuchtung nach Oben gebracht und dort gelagert, Fußboden im oberen Bereich ausgerichtet.